

Protokoll der Verbandsschau vom 26. März 2025

Gemeinden: **Hinrichshagen, Dersekow**

Uhrzeit: **8:30 Uhr bis 10:00 Uhr**

Anzahl Teilnehmer: **6 siehe Teilnehmerliste**

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Graben 21 H/004 Der Graben wurde länger nicht unterhalten. Dadurch kam es Jungaufwuchs von Bäumen, die nun eine Unterhaltung erschweren. Der WBV nimmt den Graben in den Plan für die nächste Holzung auf und wird dann die Unterhaltung in Form von Sohl- und Böschungskrautung wieder aufnehmen.	Neu Ungnade	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	Graben 21 H/001 Die einlaufende Rohrleitung aus dem Kontrollschacht K3 ist versandet, was den Ablauf des Schachtes behindert. Weiterhin muss der Graben geholt und geräumt werden, um den ordnungsgemäßen Ablauf wieder herzustellen. Der WBV wird entsprechende Aufträge erteilen.	Hinrichshagen (Feldsiedlung)	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	Rohrleitung 24/2 B Der Kontrollschacht K6 schließt ebenerdig ab. Der originale Schachtdeckel wurde offenbar durch einen Schachtdeckel ersetzt, der nicht passgenau ist. Die Befahrbarkeit ist weiterhin gegeben. Weiterhin wurde der Konus von Kontrollschacht K5 abgeschoben und beschädigt, der Schacht liegt offen. Der WBV wird die Reparatur des Schachtes veranlassen.	Hinrichshagen (Chausseesiedlung)	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Rohrleitung 24/2 B/001 Der Kontrollschacht K1 steht unter Wasser. Die einlaufende Rohrleitung wurde bis 20m gespült. Ein Weiterkommen war nicht möglich. Über der Rohrleitung stehen diverse Bäume, die in die RL wurzeln. Der Bereich um den Schacht wurde geholt. Der WBV wird einen vorhandenen Stichgraben an den Kontrollschacht anschließen, um anfallendes Oberflächenwasser abführen zu können.	Hinrichshagen (südl. Chausseesiedlung)	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Pautsch
Schauführer



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

Verbandsschau Schaubezirk 4